



Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Convênio: 817756/2015 Operação: 1.025.607-37

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUÁ, S/N, LIMOEIRO/PE

Data: 27/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPA (R\$)	1º MÊS 09/2023	2º MÊS 10/2023	3º MÊS 09/2023	4º MÊS 06/2023	5º MÊS 07/2023	6º MÊS 08/2023	7º MÊS 09/2023	8º MÊS 10/2023	9º MÊS 11/2023	10º MÊS 12/2023	11º MÊS 01/2024	12º MÊS 02/2024	1º MÊS 03/2024	1º MÊS 04/2024	1º MÊS 05/2024	1º MÊS 06/2024	1º MÊS 07/2024	2º MÊS 08/2024	2º MÊS 09/2024	2º MÊS 10/2024	23 MES 08/2024	12 OAS 09/2024
1.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	448.937,13	2.498,06 (0,56%)	2.498,06 (0,56%)	26.552,79 (5,93%)	28.317,01 (6,30%)	28.406,20 (6,32%)	29.875,19 (6,65%)	31.240,28 (6,97%)	26.387,26 (5,87%)	30.487,61 (6,79%)	12.418,68 (2,78%)	17.587,27 (3,92%)	15.519,98 (3,45%)	15.521,58 (3,45%)	15.587,06 (3,47%)	20.892,38 (4,65%)	23.145,14 (5,15%)	27.813,86 (6,19%)	28.941,72 (6,44%)	24.869,32 (5,54%)	15.616,49 (3,47%)	11.814,05 (2,63%)	5.925,59 (1,32%)
1.2.1	FUNDAÇÃO	741.020,16	74.192,02 (10,00%)	74.192,02 (10,00%)	111.153,02 (15,00%)	111.153,02 (15,00%)	111.153,02 (15,00%)	111.153,02 (15,00%)	148.204,03 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.2	ESTRUTURA	4.935.450,35	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	483.545,24 (10,00%)	740.317,85 (15,00%)	740.317,85 (15,00%)	740.317,85 (15,00%)	740.317,85 (15,00%)	740.317,85 (15,00%)	740.317,85 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.3	VERBAÇÃO E DIVISÓRIAS	548.753,27	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	54.875,33 (10,00%)	82.312,99 (15,00%)	82.312,99 (15,00%)	82.312,99 (15,00%)	82.312,99 (15,00%)	82.312,99 (15,00%)	82.312,99 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.4	PISO INTERNO E RODAPES	1.336.112,63	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	134.611,55 (10,00%)	201.917,33 (15,00%)	201.917,33 (15,00%)	201.917,33 (15,00%)	201.917,33 (15,00%)	134.611,55 (10,00%)	134.611,55 (10,00%)	134.611,55 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	664.831,36	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	33.241,57 (5,00%)	66.483,14 (10,00%)	99.724,79 (15,00%)	132.966,27 (20,00%)	99.724,79 (15,00%)	66.483,14 (10,00%)	33.241,57 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.6	EQUADRUAGEM, GRAXA E CORRIMAÇO	606.056,29	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	60.909,94 (10,00%)	90.909,94 (15,00%)	90.909,94 (15,00%)	90.909,94 (15,00%)	121.213,26 (20,00%)	121.213,26 (20,00%)	60.909,94 (10,00%)	60.909,94 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.7	COBERTURA	2.369.750,72	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	236.975,07 (10,00%)	354.112,61 (15,00%)	472.150,14 (20,00%)	590.187,68 (25,00%)	472.150,14 (20,00%)	236.975,07 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.8	PINTURA	418.981,66	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	41.898,17 (10,00%)	83.196,33 (20,00%)	41.898,17 (10,00%)	83.196,33 (20,00%)	83.196,33 (20,00%)	41.898,17 (10,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.9	FORROS	53.222,36	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.322,34 (10,00%)	7.983,35 (15,00%)	10.644,47 (20,00%)	13.305,59 (25,00%)	13.305,59 (25,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.10	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	255.689,80	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	25.568,98 (10,00%)	25.568,98 (10,00%)	25.568,98 (10,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	12.780,49 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	174.877,64	0,00 (0,00%)	7.203,98 (4,00%)	2.981,19 (1,70%)	4.322,33 (2,40%)	4.322,33 (2,40%)	4.322,33 (2,40%)	4.322,33 (2,40%)	21.611,45 (12,30%)	14.407,76 (8,20%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	7.203,98 (4,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	736.071,24	0,00 (0,00%)	14.726,24 (2,00%)	22.080,37 (3,00%)	22.080,37 (3,00%)	22.080,37 (3,00%)	22.080,37 (3,00%)	22.080,37 (3,00%)	36.890,61 (5,00%)	115.681,33 (15,00%)	73.601,22 (10,00%)	73.601,22 (10,00%)	73.601,22 (10,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	36.890,61 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.13	INSTALAÇÕES DE ÁUDIO E VÍZ	18.791,34	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	375,83 (2,00%)	562,54 (3,00%)	562,54 (3,00%)	2.812,70 (15,00%)	1.875,13 (10,00%)	937,57 (5,00%)	1.875,13 (10,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	937,57 (5,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.14	INSTALAÇÕES PARA RÁDIO/SPD	67.785,52	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.355,71 (2,00%)	2.033,57 (3,00%)	2.033,57 (3,00%)	2.033,57 (3,00%)	2.033,57 (3,00%)	16.167,83 (15,00%)	6.778,35 (6,00%)	6.778,35 (6,00%)	6.778,35 (6,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	3.389,28 (5,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	288.448,58	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.422,28 (3,00%)	20.844,56 (6,00%)	20.844,56 (6,00%)	20.844,56 (6,00%)	21.265,04 (6,00%)	21.265,04 (6,00%)	21.265,04 (6,00%)	21.265,04 (6,00%)	21.265,04 (6,00%)	11.688,12 (3,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.16	ÁREA EXTERNA	393.805,56	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	39.380,56 (10,00%)	39.380,56 (10,00%)	39.380,56 (10,00%)	39.380,56 (10,00%)	39.380,56 (10,00%)	39.380,56 (10,00%)	19.698,28 (5,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.17	DIVERSOS	111.219,90	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.682,89 (15,00%)	16.682,89 (15,00%)	16.682,89 (15,00%)	22.243,98 (20,00%)	16.682,89 (15,00%)	16.682,89 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.18	SISTEMA DE EXAUSTÃO	194.015,11	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	20.863,02 (10,00%)	20.863,02 (10,00%)	20.863,02 (10,00%)	31.204,53 (15,00%)	18.481,51 (9,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	
1.2.19	SERVIÇOS FINAIS	22.227,56	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	22.227,56 (100,00%)	
TOTAL:		14.175.081,12																						
PERÍODO:		%	0,54%	0,54%	4,75%	6,54%	6,67%	6,74%	7,64%	7,20%	4,08%	3,96%	3,91%	3,47%	3,20%	6,24%	6,02%	5,21%	3,56%	1,24%	0,94%	0,77%	0,32%	
		R\$	76.510,08	76.510,08	672.741,07	930.310,78	931.440,75	964.701,47	1.083.000,02	993.897,12	1.027.833,91	416.000,00	578.906,17	500.928,93	564.397,64	491.522,05	176.296,03	737.731,95	855.179,49	737.650,51	503.463,45	45.397,06	45.397,06	
ACUMULADO:		%	0,54%	1,08%	5,83%	12,37%	18,91%	25,70%	33,34%	40,53%	47,73%	51,69%	55,60%	59,56%	63,52%	69,72%	75,91%	81,96%	87,97%	93,18%	96,91%	100,00%	100,00%	
		R\$	76.510,08	153.020,16	RS 825.761,22	RS 1.756.072,00	RS 2.687.312,75	RS 3.645.614,22	RS 4.728.623,23	RS 5.719.520,36	RS 6.747.354,27	RS 7.165.963,29	RS 7.644.869,47	RS 8.205.798,48	RS 8.806.086,04	RS 9.351.600,00	RS 9.595.284,04	RS 10.732.499,95	RS 11.616.805,95	RS 12.468.985,85	RS 13.207.839,36	RS 13.887.601,75	RS 14.000.962,43	RS 14.175.081,12